Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 09.05.2024.

Радни налог број: __35__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
15.08.2023. 12:09	09.05.2024. 12:30	Нова Пазова	На системима SDH на А и Б страни на клијентима прејаке снаге на пријему. Постављени два атенуатора од 7dB и један од 5dB.	09.05.2024. 12:40	09.05.2024. 12:45

Радове извршио,

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (2x7dB и 1x5 dB)